

地下タンク等定期点検実施結果報告書

2024 年 5 月 30 日

兵庫丹波の森公苑 様

点検実施事業者

認定番号
所 在
名 称
電話番号

消防法第14条3の2に基づく、地下タンク、地下配管の異常の有無を確認したので、下記のとおり報告します。

記

危険物施設	事業所名	兵庫丹波の森公苑			
	所在地	兵庫県丹波市柏原町柏原5600			
	政令区分	地下タンク貯蔵所			
点検実施者	氏 名				
	講習終了番号				
	危険物取扱者免状				
点 検 年 月 日		2024 年 5 月 29 日			
点 検 対 象 設 備	地下タンク容量(品目)				
	①	1,900	A重油	タンク・注入管・通気管・戻り管・吸上管	
	②			タンク・注入管・通気管・戻り管・吸上管	
	③			タンク・注入管・通気管・戻り管・吸上管	
	④			タンク・注入管・通気管・戻り管・吸上管	
	⑤			タンク・注入管・通気管・戻り管・吸上管	
点 検 方 法	試験の別 (設定圧力)	微 加 圧 試 験 (2.00 kPa)		加 圧 試 験 (20.00 kPa)	
	測定時間	微 加 圧 試 験 ≥ 30 分		加 圧 試 験 ≥ 30 分	
判 定 基 準		別紙のとおり 規定値 ≤ 2.0 %			
点 検 結 果	タンク圧力変動値 規定値内	注入管圧力変動値 規定値内	通気管圧力変動値 規定値内	吸上管圧力変動値 規定値内	戻り管圧力変動値 規定値内
	2.0 ≥ 変動値 % 異常なし	2.0 ≥ 変動値 % 異常なし	2.0 ≥ 変動値 % 異常なし	2.0 ≥ 変動値 % 異常なし	2.0 ≥ 変動値 % 異常なし
計 測 デ ー タ		別 添 の と お り			
立 会 者 氏 名					
		気相部は、圧力変動値 ≤ 2.0 % で「異常なし」と判定する。 吸上管は、圧力変動値 ≤ 2.0 % で「異常なし」と判定する。			

2024.05.29.10:54	液面	-0.010
	加速度	-61.3
2024.05.29.10:56	液面	-0.010
	加速度	-61.3
2024.05.29.10:58	液面	-0.010
	加速度	-61.3
2024.05.29.11:00	液面	-0.010
	加速度	-61.3
2024.05.29.11:02	液面	0.000
	加速度	-61.3

LLT-2200	地下タンク液相部リークテスト結果	V2.005
CH-2	液種：A重油	試験日時：2024.05.29.10:20
地下タンク容量：	1,900リットル	
液残高：	590mm	地下水位：1390mm
基準減圧値Pb：	5kPa	減圧前液面安定確認時間：5分
設定減圧値：	5kPa	基本静置時間：15分
許容液位：	+0.020mm	許容加速度：**dB
事前測定		
液面：	0.000mm	加速度：《測定対象外》
減圧静置時間後測定		
液面液位：	0.000mm	加速度値差：《測定対象外》
判定		
液相液面液位	異常なし	
液相加速度	《測定対象外》	
備考		

《設定値》2CH

液種：A重油
 タンク容量：1900リットル
 タンク残高：590mm 地下水位：1390mm
 基準減圧値Pb：5kPa 減圧設定値：5kPa
 減圧前液面安定監視時間：5分 基本減圧静置時間：15分
 試験モード：1 (通常試験)

単位：上段mm 下段dB	1CH	2CH	3CH	4CH
2024.05.29.10:23	液面	0.000		
	加速度	23.9		
2024.05.29.10:24	液面	0.000		
	加速度	24.0		
2024.05.29.10:25	液面	0.000		
	加速度	23.6		
2024.05.29.10:26	液面	0.000		
	加速度	24.3		
2024.05.29.10:27	液面	0.000		
	加速度	24.5		
2024.05.29.10:28	液面	0.005		
	加速度	24.9		
2024.05.29.10:29	液面	0.015		
	加速度	25.1		
2024.05.29.10:30	液面	0.015		
	加速度	25.0		
2024.05.29.10:31	液面	0.015		
	加速度	25.1		
2024.05.29.10:32	液面	0.015		
	加速度	26.1		
2024.05.29.10:33	液面	0.015		
	加速度	18.5		
2024.05.29.10:34	液面	0.000		
	加速度	0.6		
2024.05.29.10:35	液面	0.015		
	加速度	-0.5		
2024.05.29.10:36	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:38	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:40	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:42	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:44	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:46	液面	0.020		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:48	液面	0.000		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:50	液面	-0.005		
	加速度	-61.3		
2024.05.29.10:52	液面	-0.020		

地下タンク付属漏洩検知管計測データ

No.	ガス濃度%	深さ cm	水面値 cm	異常の有無
1	0	222	106151	無
2	0	221	149	無
3	0	222	150	無
4	0	223	152	無

2024/5/29

A重油 1.9KL 1基

兵庫丹波の森公苑 様

通気管
○

